

Avancement des travaux rue Wilson

Écrit par Vanhaelewyn Julie

Lundi, 26 Octobre 2009 06:51 - Mis à jour Jeudi, 29 Octobre 2009 08:25

Les travaux de la rue Wilson sont arrivés à la moitié du délai.

Le planning présenté par l'entreprise COLAS est respecté.

Le premier tronçon, partant de la rue Clemenceau jusqu'à l'Abbaye de la Court est déjà terminé et ouvert à la circulation.

L'entrepreneur met tout en œuvre pour terminer le second tronçon entre l'Abbaye de la Court et la rue de la cité, pour que fin novembre, il puisse poser le revêtement en hydrocarboné sur ce second tronçon.

Après les congés de fin d'année, si la météo reste favorable, le chantier reprendra par la mise en plateau du carrefour de la cité Croix-Rouge.

La fin des travaux est prévue avant la fin du premier semestre 2010.



Avancement des travaux rue Wilson

Écrit par Vanhaelewyn Julie

Lundi, 26 Octobre 2009 06:51 - Mis à jour Jeudi, 29 Octobre 2009 08:25

